



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 186/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37^{ης}/04-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επίσκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ζακύνθιων – Δ.Ε. Λαγανά 2017»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 04η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25012/30-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης
- 9.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Κόκλας Φώτιος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Πλατυπόδη Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επίσκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ζακύνθιων – Δ.Ε. Λαγανά 2017»** θέτει υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 19156/22-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 256/2018 (ΑΔΑ ΩΜ3ΗΩΡ1-7ΗΠ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .

- Ο Συνοπτικός διαγωνισμός του Έργου έγινε την 20-11-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε ο « ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΠΡΑΣ Ε.Δ.Ε. » με έκπτωση 31,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .
- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 17/2019 - ΑΔΑ ΩΙΣΨΩΡ1-ΖΤΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **27.600,00 €** με ΦΠΑ , έγινε την **26- 02- 2019**
- Η προθεσμία περαίωσης είναι μέχρι την **30- 8-2019** (απόφαση αρ. 101/2019 Οικ. Επιτροπής)

Με την υπ'αρ. πρωτ. 19156 / 23 - 8 - 2019 αίτηση του ο ανάδοχος του Έργου ζητά νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά 30 ημέρες μετά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών από τη λήξη της σύμβασης με την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση και ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η υπηρεσία.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- το με αριθμ. πρωτ. 19156/22-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

Ομόφωνα

Αποφασίζει: εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ζακύνθιων – Δ.Ε. Λαγανά 2017**» τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης (30-08-2019) σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 , 9 και 10 του Ν.4412/16 με την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση και ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η υπηρεσία.

Ο κ. Σ. Καρακάς δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **186/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική

- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος**

Νικήτας Αρετάκης