



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 207/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 40^{ης}/15-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής ανακαίνισης Δημοτικών κτιρίων»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 26186/11-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Σεβαστιάδης Ευάγγελος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Αρμένης Γεώργιος
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κόκλας Φώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.
Ο κ. Κουτσογιάννης Δημήτριος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Σεβαστιάδη Ευάγγελο.
Ο κ. Ξένος Ανδρέας αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Αρμένη Γεώργιο
Οι κ.κ. Κακολύρης και Αβράμης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής ανακαίνισης Δημοτικών κτιρίων» θέτει υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 18489/01-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 255/2018 (ΑΔΑ ΩΞΑΜΩΡ1-2ΒΟ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .

- Ο Συνοπτικός διαγωνισμός του Έργου έγινε την 19-9-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε η «ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» με έκπτωση 28,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 - Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 332/2018 - ΑΔΑ ΩΧΤ2ΩΡ1-ΞΨΝ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
 - Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **50.400,00 €** με ΦΠΑ, έγινε την **14-3-2019**
 - Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι μέχρι την **14-9-2019**
- Με την υπ'αρ. πρωτ. 18489 / 13 - 8 - 2019 αίτηση του ο ανάδοχος του Έργου ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης μετά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- το με αριθμ. πρωτ. 18489/01-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

Ομόφωνα

Αποφασίζει: εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες συντήρησης – επισκευής ανακαίνισης Δημοτικών κτιρίων**» τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης (14-09-2019) με την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση και ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **207/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Σεβαστιάδης Ευάγγελος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Αρμένης Γεώργιος
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Αρετάκης