



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**Αριθ. Αποφ. 187/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 37<sup>ης</sup>/04-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημαρχείου Αρκαδίων»**

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 04η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25012/30-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης
- 9.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Κόκλας Φώτιος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Πλατυπόδη Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημαρχείου Αρκαδίων» θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Αν. Δ/ντριας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α' η οποία έχει ως κάτωθι:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 223/2018 ( ΑΔΑ ΩΒ3ΡΩΡ1-ΨΒΣ ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .

- Ο Συνοπτικός διαγωνισμός του Έργου έγινε την 02-10-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε ο Αγαλιανός Σπυρίδωνας του Ιωάννη με έκπτωση 31,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 334/2018 - ΑΔΑΜ 19ΑWRD004385410 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **17.250,00 €** με ΦΠΑ, έγινε την **18- 02- 2019**
- Η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε μέχρι την **28- 7-2019** ( απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 244/2019 - ΑΔΑ 6ΝΗ3ΩΡ1-Ν7Ε )  
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου γνωμοδότησε θετικά - ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 4<sup>ο</sup> Πρακτικό της συνεδρίασης την 03 - 10 - 2019 ) και σε αναμονή της απαιτούμενης τελικής έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου ,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση έως 20-11-2019 με την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση και ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η υπηρεσία.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- την εισήγηση Αν. Δ/ντριας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α'
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

### **Ομόφωνα**

**Αποφασίζει:** α) εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «**Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημαρχείου Αρκαδίων**» και β) εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημαρχείου Αρκαδίων**» έως 20-11-2019 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 , 9 και 10 του Ν.4412/16 με την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα ζητήσει αποζημίωση και ότι για τις καθυστερήσεις δεν ευθύνεται η Υπηρεσία.

Ο κ. Σ. Καρακάς δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **187/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Νικήτας Αρετάκης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος

- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος**

**Νικήτας Αρετάκης**